

Nº OPERAÇÃO
0

Nº TCOV
0

PROponente Tomador
PMSB

APelido Empreendimento
REFORMA CAMARA DE VEREADORES

DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA CAMARA DE VEREADORES

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA DA CAMARA VEREADORES	79.999,11	% Período:	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
				18,48%	55,38%	26,14%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO	6.299,04	% Período:		100,00%										
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	959,37	% Período:	100,00%											
1.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	9.367,29	% Período:		100,00%										
1.4.	HALL DE ENTRADA	15.661,54	% Período:		100,00%										
1.5.	SANITÁRIO PNE	6.957,48	% Período:	100,00%											
1.6.	SANITÁRIO MASCULINO	3.471,11	% Período:	100,00%											
1.7.	SANITÁRIO FEMININO	3.399,72	% Período:	100,00%											
1.8.	PORTA DE VIDRO TEMPERADO e PAINÉIS	14.197,17	% Período:			100,00%									
1.9.	PORTÃO DE ENROLAR	6.601,92	% Período:			100,00%									
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	968,36	% Período:		100,00%										
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11.987,26	% Período:		100,00%										
1.12.	LIMPEZA DA OBRA	108,85	% Período:			100,00%									

Total: R\$ 79.999,11

Período:	Repasso:	18,48%	55,38%	26,14%											
	Contrapartida:	14.787,68	44.303,49	20.907,94											
Acumulado:	Outros:														
	Investimento:	14.787,68	44.303,49	20.907,94											
	%:	18,48%	73,88%	100,00%											
Acumulado:	Repasso:	14.787,68	59.091,17	79.999,11											
	Outros:														
	Investimento:	14.787,68	59.091,17	79.999,11											

SÃO BORJA

Local

sexta-feira, 10 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico
Nome: FABIO CUNHA SANTOS
CREA/CAU: 63068-D
ART/RRT: