CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BORJA

Sequência preliminar de execução • 4 meses ilustrativos • orçamento sintético preservado • sem BDI

Responsável Técnica: Ingrid Freitas Rodrigues
Arquiteta e Urbanista CAU A251356-0

BIOMA
AGRIMENSURA E ARQUITETURA

ETAPA INICIAL NÃO PRECIFICADA: demolir/remover painéis existentes do plenário antes do drywall; confirmar custo e incluir no orçamento antes de fechar cronograma contratual. Desinstalação dos 8 aparelhos integra o item Climatização; executá-la antes da instalação dos cassetes.

Item	Serviço / etapa	Ambientes	Valor orçado (R$)	Mês 1 %	Mês 1 R$	Mês 2 %	Mês 2 R$	Mês 3 %	Mês 3 R$	Mês 4 %	Mês 4 R$	Físico total %	Diferença (R$)
9	Divisórias acústicas	Sala de Imprensa e Comissão de Compras	R$ 8.500,00	75%	R$ 6.375,00	25%	R$ 2.125,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	100%	R$ 0,00
14	Climatização	Plenário	R$ 12.000,00	75%	R$ 9.000,00	25%	R$ 3.000,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	100%	R$ 0,00
10	Vidros e esquadrias	Sala Imprensa, Comissão de Compras e Recepção da Presidência	R$ 25.450,00	25%	R$ 6.362,50	75%	R$ 19.087,50	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	100%	R$ 0,00
11	Porta automática de enrolar	Hall de entrada principal	R$ 12.000,00	0%	R$ 0,00	100%	R$ 12.000,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	100%	R$ 0,00
13	Instalações elétricas	Presidência, Sala de Imprensa, Comissão, Som e Plenário	R$ 13.600,00	20%	R$ 2.720,00	55%	R$ 7.480,00	25%	R$ 3.400,00	0%	R$ 0,00	100%	R$ 0,00
16	Tomadas	Presidencia, Comissão de Compras, sala de Imprensa e Sala de Som	R$ 528,00	10%	R$ 52,80	70%	R$ 369,60	20%	R$ 105,60	0%	R$ 0,00	100%	R$ 0,00
29	Adequações de forro	Plenário e ambientes afetados	R$ 15.000,00	100%	R$ 15.000,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	100%	R$ 0,00
15	Luminárias — fornecimento	Presidência, Sala de Imprensa, Comissão e Escadas de acesso ao plenário (Galeria de ex presidentes)	R$ 6.164,21	0%	R$ 0,00	40%	R$ 2.465,68	60%	R$ 3.698,53	0%	R$ 0,00	100%	R$ 0,00
28	Pintura e preparação	Divisórias e superfícies da reforma	R$ 12.000,00	25%	R$ 3.000,00	30%	R$ 3.600,00	45%	R$ 5.400,00	0%	R$ 0,00	100%	R$ 0,00
27	Corrimão e serviços metálicos	Escadas, circulação e demais pontos previstos	R$ 23.000,00	0%	R$ 0,00	30%	R$ 6.900,00	70%	R$ 16.100,00	0%	R$ 0,00	100%	R$ 0,00
12	Cortinas e persianas	Plenário,Sala de Imprensa e Comissão de Compras	R$ 8.190,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	100%	R$ 8.190,00	0%	R$ 0,00	100%	R$ 0,00
17	Galeria em acrílico	Hall de entrada principal, Escadas de acesso ao plenário e Recepção Presidencia	R$ 12.000,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	100%	R$ 12.000,00	100%	R$ 0,00
1	Marcenaria sob medida	Comissão de Compras	R$ 15.000,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	15%	R$ 2.250,00	85%	R$ 12.750,00	100%	R$ 0,00
2	Marcenaria sob medida	Hall de entrada Da Câmara	R$ 7.200,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	15%	R$ 1.080,00	85%	R$ 6.120,00	100%	R$ 0,00
3	Marcenaria sob medida	Hall de entrada do plenário	R$ 4.800,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	15%	R$ 720,00	85%	R$ 4.080,00	100%	R$ 0,00
4	Marcenaria sob medida	Plenário	R$ 8.500,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	15%	R$ 1.275,00	85%	R$ 7.225,00	100%	R$ 0,00
5	Marcenaria sob medida	Recepção da Presidência	R$ 3.100,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	15%	R$ 465,00	85%	R$ 2.635,00	100%	R$ 0,00
6	Marcenaria sob medida	Sala da Presidência	R$ 9.000,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	15%	R$ 1.350,00	85%	R$ 7.650,00	100%	R$ 0,00
7	Marcenaria sob medida	Sala de Imprensa	R$ 17.000,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	15%	R$ 2.550,00	85%	R$ 14.450,00	100%	R$ 0,00
8	Marcenaria sob medida	Sala de Som	R$ 8.000,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	15%	R$ 1.200,00	85%	R$ 6.800,00	100%	R$ 0,00
18	Mobiliário e decoração — fornecimento	Comissão de Compras	R$ 2.021,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	100%	R$ 2.021,00	100%	R$ 0,00
19	Mobiliário e decoração — fornecimento	Escada de acesso a Presidência	R$ 368,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	100%	R$ 368,00	100%	R$ 0,00
20	Mobiliário e decoração — fornecimento	Hall de entrada da Câmara	R$ 1.369,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	100%	R$ 1.369,00	100%	R$ 0,00
21	Mobiliário e decoração — fornecimento	Recepção da Presidência	R$ 3.024,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	100%	R$ 3.024,00	100%	R$ 0,00
22	Mobiliário e decoração — fornecimento	Sala da Presidência	R$ 23.202,05	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	100%	R$ 23.202,05	100%	R$ 0,00
23	Mobiliário e decoração — fornecimento	Sala de Imprensa	R$ 1.563,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	100%	R$ 1.563,00	100%	R$ 0,00
24	Mobiliário e decoração — fornecimento	Sala de Som	R$ 458,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	100%	R$ 458,00	100%	R$ 0,00
25	Vegetação	Hall De Entrada, Escadas, Comissão de Compra, Sala de imprensa, presidencia, recepção presidencia	R$ 3.305,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	100%	R$ 3.305,00	100%	R$ 0,00
26	Serviços complementares	Ambientes diversos	R$ 3.700,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	0%	R$ 0,00	100%	R$ 3.700,00	100%	R$ 0,00
	TOTAL GERAL		**R$ 260.042,26**	**16%**	**R$ 42.510,30**	**22%**	**R$ 57.027,78**	**18%**	**R$ 47.784,13**	**43%**	**R$ 112.720,05**	**100%**	**R$ 0,00**
	ACUMULADO FINANCEIRO				**R$ 42.510,30**		**R$ 99.538,08**		**R$ 147.322,21**		**R$ 260.042,26**		
	ACUMULADO (%)				**16,3%**		**38,3%**		**56,7%**		**100,0%**		